

"СОГЛАСОВАНО"

Директор
МУП "Теплоцентральный"

В.Н. Дейниченко

(дата)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Н.В. Терентьева

(дата)

План подготовки муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 62

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: устранение ранее выявленных нарушений выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	01 июня 2025	10 июня 2025	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления систем вентиляции.	10 июня 2025	20 июня 2025	Контракт с ИП Саликов И.А.
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	01 июня 2025	20 июня 2025	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентиля на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	01 июня 2025	20 июня 2025	ИП Саликов
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стояках; розливах СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	01 июня 2025	10 июня 2025	своими силами
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: утеплить помещение чердака (пол); (если нет чердака убираем пункт) восстановить тепловую изоляцию на теплопроводах чердака; (ЕСЛИ НЕТ ЧЕРДАКА убираем пункт) установить двери и заслонки в проемах чердачных помещений; (если нет чердака убираем пункт) заделать вентиляционные окна; обеспечить целостность остекления оконных проемов	01 июня 2025	10 июня 2025	своими силами
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования;	01 июня 2025	10 июня 2025	

* - при наличии

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
	восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.			
8.	Наличие и работоспособность приборов учета: на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии. *	01 июня 2025	10 июня 2025	центр метрологии и стандартизации
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	отсутствует		
10.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения: обеспечить работоспособность защиты систем теплоснабжения, работоспособность автоматических регуляторов.	отсутствует		
11.	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплоснабжающей установки.	01 июня 2025	10 июня 2025	Зам по АХР
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	01 июня 2025	10 июня 2025	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	01 июня 2025	10 июня 2025	
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. *	20 июня 2025	25 июня 2025	
15.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.	01 июня 2025	10 июня 2025	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий. *	01 июня 2025	10 июня 2025	
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к тепловому пункту.	01 января 2025	31 декабря 2025	Зам по Ахр, Завхоз.
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель. *	01 января 2025	31 декабря 2025	дирктор , зам по ахр,главный бухгалтер

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

График проведения мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026
Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 62

Дата указывается подекадно

№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЭУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана	п.15 Плана	п.17 Плана
1	Здание школы, ул. Сортировочная, 7 корпус.2	1	01.06-10.06	10.06-20.06	01.06-20.06	01.06-10.06	01.06-10.06	01.06-10.06	01.06-10.06	нет		01.06-10.06	01.06-10.06	20.06-10.06	25.06-10.06	01.01-31.12
2	Дошкольное отделение, ул. Сортировочная, дом 4	1	01.06-10.06	10.06.- 20.06	01.06-20.06	01.06-10.06	01.06-10.06	01.06.- 10.06	01.06-10.06	нет	нет	01.06-10.06	01.06-10.06	20.06.10.06	25.06-10.06	01.01- 31.12

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884101
Владелец Терентьева Надежда Владимировна
Действителен с 28.08.2024 по 28.08.2025